



CONDOMINIO IG TECH

Relatório Financeiro da Auditoria

Preparado por: **IG TECH DEMONSTRAÇÃO(28.806.589/0001-39)**

Editado em: **15/05/2016**

Executado por: **Renan Ceratto**

Local da inspeção: **Rua Rio Branco, n.156, Zona 10, Maringá-PR**

Inspeção realizada em: **16/05/2016**

Normas Regulamentadoras utilizadas: **NR 18**





Relatório Financeiro da Auditoria Condominio IG Tech

Preparado por: **IG TECH DEMONSTRAÇÃO(28.806.589)**Executado por: **Renan Ceratto**Editado em: **15/05/2016 10:24:50**Inspeção realizada em: **16/05/2016 15:49:08**Local da inspeção: **Rua Rio Branco, n.156, Zona 10, Maringá-PR**

SITUAÇÃO GERAL

				IN - Insuficiente	NOK - Não OK		
Setor:	Documentação da Obra					Multa Inicial	Multa Final
Grupo:	18.28 - Treinamento	IN	NOK			Multa Inicial	Multa Final
	- 18.37.4 "b" - Para fins da aplicação desta NR, são considerados trabalhadores habilitados aqueles que comprovem capacitação, mediante curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo sistema oficial de ensino			X			
Descrição do Problema: guincheiro sem capacitação.							
Setor:	Subsolo 01					Multa Inicial	Multa Final
						11.397,81	13.238,74
Grupo:	18.22 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas	IN	NOK			Multa Inicial	Multa Final
	- 18.22.1 - A operação de máquinas e equipamentos é realizada exclusivamente por trabalhador qualificado e identificado por crachá			X		2.278,10	2.645,01
Descrição do Problema: falta de identificação do operador da betoneira e do Guincho							
	- 18.22.2 - Estão protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores			X		3.043,86	3.537,63
Descrição do Problema: cancela aberta							
Grupo:	18.26 - Proteção Contra Incêndio	IN	NOK			Multa Inicial	Multa Final
						4.556,20	5.290,02
	- 18.26.5 - Os canteiros de obra tem equipes de operários organizadas e especialmente treinadas no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo			X		2.278,10	2.645,01
Descrição do Problema: falta de treinamento a todos							
	- 18.26.1 - São adotadas medidas que atendem, de forma eficaz, às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos do canteiro de obras			X		2.278,10	2.645,01
Grupo:	18.27 - Sinalização de Segurança	IN	NOK			Multa Inicial	Multa Final
						1.519,65	1.766,08
	- 18.27.1 "c" - No canteiro de obras é mantida a comunicação através de avisos, cartazes ou similares			X		1.519,65	1.766,08
Descrição do Problema: falta de sinalização guincho							

Setor:	Tipo 01			Multa Inicial	Multa Final
				5.321,96	6.182,64
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
	- 18.13.2 - As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.	X		3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.29 - Ordem e Limpeza	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				2.278,10	2.645,01
	- 18.29.1 - O canteiro de obras está organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e		X	2.278,10	2.645,01
Setor:	Tipo 02			Multa Inicial	Multa Final
				6.083,16	7.069,79
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
	- 18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais		X	3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.27 - Sinalização de Segurança	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				3.039,30	3.532,16
	- 18.27.1 "c" - No canteiro de obras é mantida a comunicação através de avisos, cartazes ou similares		X	1.519,65	1.766,08
	Descrição do Problema: falta de placas de sinalização				
	- 18.27.1 "b" - No canteiro de obras são indicadas as saídas por meio de dizeres ou setas		X	1.519,65	1.766,08
Setor:	Tipo 03			Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
	- 18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais		X	3.043,86	3.537,63
Setor:	Tipo 04			Multa Inicial	Multa Final
				10.643,92	12.365,28
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				6.087,72	7.075,26
	- 18.13.2 - As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.		X	3.043,86	3.537,63
	- 18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais		X	3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.29 - Ordem e Limpeza	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				4.556,20	5.290,02
	- 18.29.1 - O canteiro de obras está organizado, limpo e desimpedido nas vias de circulação, passagens e		X	2.278,10	2.645,01
	- 18.29.2 - O entulho e sobras de materiais são regularmente coletados e removidos, evitando poeiras		X	2.278,10	2.645,01

Setor:	Tipo 05			Multa Inicial	Multa Final
				7.607,37	8.841,34
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				6.087,72	7.075,26
	- 18.13.2 - As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente.		X	3.043,86	3.537,63
	- 18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais		X	3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.27 - Sinalização de Segurança	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				1.519,65	1.766,08
	- 18.27.1 "c" - No canteiro de obras é mantida a comunicação através de avisos, cartazes ou similares		X	1.519,65	1.766,08
Setor:	Tipo 06			Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
Grupo:	18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	IN	NOK	Multa Inicial	Multa Final
				3.043,86	3.537,63
	- 18.13.1 - É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais		X	3.043,86	3.537,63

Total do Projeto	
Multa Inicial	Multa Final
R\$ 47.141,94	R\$ 54.773,05

* Valor da multa estimado com base na **NR 28 - Fiscalização e Penalidades** para projetos com 26 a 50 empregados.
Número de funcionários considerados: **45**




IG TECH

Gráfico de Pareto

Insuficiente e Não OK

Condominio IG Tech



Legenda:

1.0 - Tipo 04 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 6.087,72
2.0 - Tipo 05 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 6.087,72
3.0 - Subsolo 01 - 18.22 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas Diversas	R\$ 5.321,96
4.0 - Subsolo 01 - 18.26 - Proteção Contra Incêndio	R\$ 4.556,20
5.0 - Tipo 04 - 18.29 - Ordem e Limpeza	R\$ 4.556,20
6.0 - Tipo 02 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 3.043,86
7.0 - Tipo 03 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 3.043,86
8.0 - Tipo 06 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 3.043,86
9.0 - Tipo 01 - 18.13 - Medidas de Proteção contra Quedas de Altura	R\$ 3.043,86
10.0 - Tipo 02 - 18.27 - Sinalização de Segurança	R\$ 3.039,30
11.0 - Tipo 01 - 18.29 - Ordem e Limpeza	R\$ 2.278,10
12.0 - Subsolo 01 - 18.27 - Sinalização de Segurança	R\$ 1.519,65
13.0 - Tipo 05 - 18.27 - Sinalização de Segurança	R\$ 1.519,65